

HALMASHAURI YA JIJI LA TANGA.



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2018/19 KWA KUTUMIA MAPATO YA NDANI

KWA KIPINDI CHA ROBO YA TATU



IMEANDALIWA NA:

MKURUGENZI WA JIJI,
HALMASHAURI YA JIJI LA TANGA,
S.L.P 178;
TANGA
March 2019.

CONTACT NO.


- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. +255 715639797 | CITY ECONOMICS |
| 2. +255 759254002 | CITY PUBLIC RELATION OFFICE |

YALIYOMO

UTANGULIZI.....	3
UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO	4
IDARA YA KILIMO.	4
IDARA YA UTAWALA.....	4
IDARA YA AFYA.....	6
IDARA YA MAPATO.	8
IDARA YA MAENDELEO YA JAMII.....	8
IDARA YA ARDHI.....	9
2.0 CHANGAMOTO.....	12
2.1 Utatuzi wa Changamoto hizo;	12
TAARIFA YA MIRADI YA MAENDELEO ILIYOTEKELEZWA NA FEDHA ZA MAKUSANYO YA NDANI. Januari - Machi 2018.....	1

1.0 UTANGULIZI.


Katika mwaka wa fedha 2018/2019 Bajeti ya Halmashauri ya Jiji la Tanga ilikasimia kutengakiasi cha **Tsh. 15,192,895,032/=** kutoka vyanzo vya ndani vya mapato ya Halmashauri kwa ajili ya kutekeleza shughuli za miradi ya maendeleo pamoja na matumizi mengineyo ya ofisi. Baada ya kutoa mapato fungwa ya jumla ya **Tshs 2,716,965,507** kiasi kinachobaki cha **Tshs 12,475,929,525/=** Asilimia 40 ya kiasi hicho jumla ya **Tshs 4,990,371,910/=** ni kwa ajili ya matumizi mengineyo ya Halmashauri na asilimia 60 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo sawa na **Tshs 7,485,557,715/=** Picha ifuatayo inaonyesha mgawanyo wa fedha hizo za makusanyo ya ndani pamoja na mgawanyo wake.



2.0 UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO

2.1 IDARA YA KILIMO.


Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2018/2019, Idara ya Kilimo ilitenga kiasi cha **Tsh 220, 000,000/=** kwa ajili ya matumizi ya miradi ya idara ya Kilimo. Hadi kufikia tarehe 30 Machi, Idara imeweza kutumia jumla ya **Tshs.52,548,600/=** kwa ajili ya kuwezesha ushiriki wa mafunzo ya kilimo na maonyesho ya nanenane pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Mashine ya umwagiliaji imenunuliwa na vimefungwa kwa kipindi husika kwa gharama hizo.



2.2 IDARA YA UTAWALA.

Katika kipindi cha mwaka wa fedha **2018/2019**, Idara ya Utawala ilitenga kiasi cha **Tsh 2,216,727,516/=** kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za ujenzi wa miradi ya maendeleo. Jumla ya **Tshs 436,915,735/=** imetekeleza ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa jengo la utawala la ghorofa 3 na kurekebisha majengo ya TADECO.

Bajeti na Utekelezaji wa miradi ya Idara ya Utawala



■ 1 ■ 2



Picha1.1: Jengo la utawala la jiji la Tanga.

2.3 IDARA YA AFYA.


Katika kipindi cha mwaka wa fedha **2018/2019**, Idara ya Afya ilitenga kiasi cha **Tsh 556,400,000/=** kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za ujenzi katika idara ya afya zikiwemo ujenzi wa kituo cha afya cha Mwakidila, Kuchangia ujenzi wa hospital ya Wilaya ambayo utekelezaji wake unaendelea, Kuchangia kwenye miradi ya UKIMWI, uendeshaji wa duka la dawa na ukarabati wa ofisi ya CHF ya Jiji. Jumla ya **Tshs 8,139,050/=** imetumika kutekeleza miradi hiyo.



Ujenzi wa kituo cha Afya Mwakidila kikiwa usawa wa mtambaa panya kwa fedha za mapato ya ndani.




Ujenzi wa hospital ya Wilaya Tanga. Mojawapo ya majengo ya Hospital ya Wilaya ambao fedha za mapato ya nadni zinatumiwa kwa ajili ya ufuatiliaji wa mradi huo.




2.4 IDARA YA MAPATO.

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2018/2019, Idara ya Mapato ilitenga kiasi cha **Tsh 623,103,192/=** kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya idara ya fedha. Miradi iliyopangwa kutekelezwa ni Ununuzi wa magari mawili kwa ajili ya kusaidia ukusanyaji wa mapato, kujenga masoko ya jiji na ununuzi wa POS mashine. Miradi iliyotekelezwa ni ununuzi wa POS mashine 40 pamoja na kujenga choo katika soko la Makorora. Utekelezaji huo umegharimu jumla ya **Tshs 48,900,000/=**




2.5 IDARA YA MAENDELEO YA JAMII.

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2018/2019, Idara ya Maendeleo ya Jamii ilitenga kiasi cha **Tsh.960,206, 961/=** kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na walemavu kwa kufuata kanuni ya asilimia 4,4,2. Hadi kufikia Juni 2019, jumla ya **Tshs274,500,000/=** zimetolewa kwa vikundi vya wanawake na vijana. Wanawake walipata jumla ya **Tshs 254,500,000/=** na vijana **Tshs 20,000,000/=**




2.6 IDARA YA ARDHI.

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2018/2019, Idara ya Ardhi ilitenga kiasi cha **Tsh 1,400,000,000/=** kwa ajili ya kuwezesha mchango wa utoaji wa ardhi kwa viwanja 10 na mahitaji mengine ya maendeleo ya ardhi katika eneo la Amboni katika Mji wa Tanga ifikapo Juni 2019. Jumla ya **Tshs 426,676,694.80** zimetumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za idara ya Ardhi ikiwemo kupima viwanja katika maeneo ya Amboni na Kange Kasera.



2.7 IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI.

Idara ya Uchumi ni idara ambayo inatekeleza na kusimamia na kufuatilia miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa katika Halmashauri. Ili kuweza kutekeleza shughuli zake kwa ufanisi, Idara ilitengewa jumla ya **Tshs 1,075,661,208/=** kwa ajili ya utekelezaji wamiradi, usimamizi na ufuatiliaji. Kati ya hizo jumla ya **Tshs 504,231,648/=** zimetumika kutekeleza miradi hiyo. Miradi iliyotekelezwa ni uwezeshaji wa kituo cha Tanga Televishen, Mchango kwenye miradi ya TASAF, TACINE, UKETA, TSCP, kuwezesha shughuli za uwezeshaji, Kuandaa bajeti ya mwaka wa fedha 2019/2020, urekebishaji wa vyoo vya umma, Kujenga kituo cha daladala Pongwe pamoja na usimamizi na ufuatiliaji wa miradi yote inayoendelea kutekelezwa.






Kibanda cha mashine ya kufyatulia matofali

2.8 ELIMU

Idara hii ni idara ambayo imebeba idara mbili ambazo ni idara ya Elimu Msingi na Elimu Sekondari. Idara hizi kwa pamoja zimetengewa jumla ya **Tshs 1,044,467,955/=** kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya vyumba vya madarasa, vyoo na maabara. Jumla ya **Tshs 132,416,825/=** zimetumika kutekeleza miradi hiyo kwa kipindi cha Januari hadi Machi



3.0 CHANGAMOTO.

- Muitikio mdogo wa wananchi kuchangia miradi ya maendeleo kama vile upande wa elimu juu ya dhana ya elimu bure.
- Baadhi ya wafanya biashara kukwepa kulipa kodi kwenye vyanzo vya mapato na hiyo kupelekea kutofikiwa kwa asilimia 100ya makusanyo.
- Pia vyanzo Vingine vya mapato kufutwa katikati ya mwaka wa fedha na hivyo kuathiri kiwango cha ukusanyaji mapato

3.1 Utatuzi wa Changamoto hizo;

1. Kuongeza ununuzi wa mashine za kukusanyia mapato ili kuweza kufikia vyanzo vyote vya mapato ya ndani na kukusanya ipasavyo.
2. Kubuni vyanzo vipo vya mapato kwa kuanzisha miradi mikubwa ya kimkakati ili kuweza kuongeza wigo wa ukusanyaji mapato

TAARIFA YA MIRADI YA MAENDELEO ILIYOTEKELEZWA NA FEDHA ZA MAKUSANYO YA NDANI. Januari - Machi 2018								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sekta	Jina la mradi.	Fedha iliyoidhinishwa	Fedha iliyotolewa			Hali ya utekelezaji	Baki	Maelezo.
			Halmashauri	Wananchi	Jumla			
ELIMU	Kuchangia ujenzi/ kukarabati miundombinu ya shule za walemavu Jijini Tanga	100,000,000	5,715,636.80		5,715,636.80	Utekelezaji umefanyika	0	Utekelezaji umefanyika
	Kujenga/ kumalizia maabara kwa shule za Sekondari	400,000,000	30,000,000	0	30,000,000	Utekelezaji umefanyika	0	Imetekelezwa
	Kujenga madarasa kwa shule za Msingi	344,467,955	66,701,189	0	66,701,189	Ujenzi wa madarasa 6 umefanyika	0	Imetekelezwa
Kilimo	kuwezesha maandalizi na ushirikiano wa maonyesho ya kilimo ya Nane Nane Juni 2019	220,000,000.00	52,548,600	0	52,548,600	ununuzi wa mashine ya umeme ulifanyika katika maonyesho ya Nanenane	0	Utekelezwaji umekamilika.

						Morogoro		
UTAWALA	Kujenga na kurekebisha majengo ya Halmashauri na ukuta wa makao makuu mnamo Juni 2019	400,000,000.00	85,570,360	0	85,570,360	Fedha ilitolewa ili kurekebisha majengo ya TADECO na ujenzi wa mashine ya Block	0	Ujenzi na ukarabati miundombinu wa umefanyika
	Kuweka / kuimarisha miundombinu ya taa za barabarani	100,000,000	2,000,000	0	2,000,000	Imetekelezwa		Umfanyika
	Kuwezesha shuhuli za ulinzi na usalama ngazi ya Wilaya na ngazi ya Msingi	239,997,600	65,635,989	0	65,635,989	Uwezeshaji umefanyika	0	Imetekelezwa
	Kuwezesha mbio za Mwenge wa Uhuru Wilayani	70,000,000	70,000,000	7,200,000	77,200,000	Utekelezaji umefanyika		Imetekelezwa

AFYA	Kujenga majengo 4 ya OPD katika vituo vya Afya vya Mwanzange, Kisimatui, Geza na Kiomoni mwezi Juni 2019	300,000,000.00	8,139,050	0	8,139,050	Kukamilika kwa zahanati ya Nguvumali	0	Ujenzi wa zahanati ya Nguvumali umekamilika.
FEDHA/ MAPATO	Ununuzi wa vifaa vya ki-elektroniki vya ukusanyaji mapato (POS)	80,000,000.00	33,900,000	0	33,900,000	Kununua POS za ukusanyaji mapato zipatazo 40	0	POS mashine zipatazo 40 zimenunuliwa na zinatumiwa
FEDHA/ MAPATO	Kujenga masoko ya Jiji	400,000,000	15,000,000	0	15,000,000	Utekelezaji umefanyika katika soko la Makorora kwa kujenga choo	0	Imetekelezwa
Maendeleo ya Jamii Maendeleo ya Jamii	Kutoa mkopo kwa makundi 210 ya wanawake ifikapo Juni 2019	381,031,006.72	254,500,000	0	254,500,000	Mikopo ilitolewa kwa makundi 75 ya wanawake	0	Mikopo ilitolewa kwa makundi 75 ya wanawake
	kutoa mkopo kwa makundi 210 ya vijana ifikapo Juni 2019	381,031,006.72	20,000,000	0	20,000,000	Makundi 8 ya vijana walipata mkopo	0	Makundi 8 ya vijana walipata mkopo

ARDHI	kuwezesha mchango wa utoaji wa ardhi kwa viwanja 10 na mahitaji mengine ya maendeleo ya ardhi katika eneo la Amboni katika mji wa Tanga ifikapo Juni 2019	1,400,000,000.00	426,676,695	0	426,676,695	utoaji wa ardhi kwa ajili ya viwanja 10 na mahitaji mengine ya maendeleo ya ardhi katika eneo la Amboni kufanyika	0	utoaji wa ardhi kwa ajili ya viwanja 10 na mahitaji mengine ya maendeleo ya ardhi katika eneo la Amboni umefanyika
Uchumi	Kuwezesha kituo cha TaTV	180,000,000.00	80,490,600	0	0	Ujenzi wa fensi umefanyika	0	Utekelezaji umeafanyika
	Kuchangia kwenye mradi wa TASAF	10,000,000	4,806,000	0	4,806,000	Uwezeshaji wa shughuli za TASAF umefanyika		Imetekelezwa
	Kuwezesha shughuli za Uwekezaji	89,000,000	64,824,700	0	64,824,700	Utekelezaji umefanyika		Imetekelezwa
	Kuandaa Mpango na Bajeti ya Halmashauri 2019/2020	139,070,000.00	68,704,000.00	0	68,704,000.00	Utekelezaji umefanyika		Bajeti imeandaliwa
UCHUMI	Kusimamia na kufuatilia miradi ya maendeleo	144,060,484.00	65,875,180.00	0	65,875,180.00	Usimamizi na ufuatiliaji umefanyika		Imetekelezwa
	Kuandaa taarifa	43,500,000	36,743,600	0	36,743,600	Utekelezaji		Utekelezaji

	za LAAC na kujenga uwezo wa mifumo					umefanyika		umefanyika
	kuwezesha utekelezaji wa mradi wa TSCP	20,200,000.00	13,662,120	0	13,662,120	Uwezesaji umefanyika		Imetekelezwa
	Kujenga na kurekebisha vyoo vya umma mnamo Juni 2019	200,000,000	137,267,016	0	137,267,016	Utekelezaji umefanyika katika shule ya Msingi Bombo		Imetekelezwa
	Kuendeleza miundombinu ya soko la wajasiriamali Mwahako na stendi ya daladala Pongwe	200,000,000	10,711,332	0	10,711,332	Kituo cha daladala Pongwe kimejengwa	0	Imetekelezwa
	Kuchangia kwenye mradi wa UKETA	8,501,250	7,860,000		7,860,000	Uwezesaji watumishi umefanyika	0	Uwezesaji watumishi umefanyika
	Kuchangia kwenye mradi wa TACINE	21,329,474	13,287,100		13,287,100	Uchangiaji umefanyika		Imetekelezwa
JUMLA		7,423,632,916.00	1,700,203,106	0	1,700,203,106		0	